

# COMUNE DI PONTE DI PIAVE

Comune di Ponte di Piave

Provincia di Treviso

Regione Veneto

## REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO VIA DELLA VITTORIA A LEVADA

progetto architettonico  
progetto strutturale

fattibilità tecnica ed economica  
fattibilità tecnica ed economica

definitivo  
definitivo

esecutivo  
esecutivo

# ED02-V

## ATTO DI SOTTOMISSIONE

aggiornamento\_  
cod\_

11.03.2024

collaboratori\_Ing. Alessandro Ceotto  
Arch. Damiano Vidotto

dis\_DV  
contr\_AC appr\_FC

Responsabile del Procedimento  
Dott. Federico Tonel

progettisti  
Ing. Fiorenzo Carniel

Arch. Susanna Maset

c/m  
associati

STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA CARNIEL E MASET  
fiorenzo carniel ingegnere susanna maset architetto  
via trieste, 20/a 31020 san vendemiano (tv) piva 04273530263

Il presente disegno è di nostra proprietà e non può essere riprodotto né consegnato a terzi senza ns. autorizzazione

**COMUNE DI PONTE DI PIAVE**

**PROVINCIA DI TREVISO**

**OPERE:** Realizzazione pubblica illuminazione lungo via della Vittoria a Levada.

**DITTA:** VERNO COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Via Callalta, 55 - 31046 Oderzo (TV) – C.F. / P.I. 00607490935 / 02246180265.

CUP: I35I23000090004 – CIG: ZE73CA2B08

**CONTRATTO:** Determinazione n. 583 del 23.11.2023.

**IMPORTO:** l'importo lavori Euro 26.627,52 di cui Euro 1.146,79 per oneri per l'attuazione del piano della sicurezza non soggetti a ribasso.

#### **SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE**

Premesso che:

- Con verbale di delibera di Giunta Comunale n. 96 del 26/09/2023 è stato approvato il progetto esecutivo protocollato con n. 14431 del 18/09/2023 redatto dallo "Studio Associato di Architettura Carniel e Maset" per un importo complessivo di Euro 50.000,00 di cui Euro 26.628,09 per i lavori a base d'asta, Euro 1.146,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 22.225,12 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Con determina n. 583 del 23.11.2023, è stato ritenuto di procedere con l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto – per un importo, a seguito di aggiudicazione, pari a Euro 26.627,52 di cui Euro 1.146,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - a mezzo di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, all'impresa VERNO COSTRUZIONI S.r.l. di Oderzo che ha offerto il ribasso pari allo 0,0000214% sull'importo posto a base di gara;
- I lavori sono stati consegnati formalmente con verbale di consegna dei lavori del 12.02.2024 sottoscritto dalla Direzione dei Lavori e dall'Impresa esecutrice,

giorno da cui ha avuto inizio il tempo contrattuale di 45 giorni naturali e consecutivi con termine ultimo contrattuale per dare le opere compiute fissato pertanto al 28.03.2024;

- L'Amministrazione Comunale ha inteso utilizzare le ulteriori somme economizzate a disposizione per l'integrazione di alcuni elementi progettuali in previsioni di sviluppi futuri del nuovo percorso ciclo pedonale e del nuovo impianto di illuminazione. Si prevede la realizzazione di un nuovo attraversamento interrato dell'impianto di illuminazione pubblica al fine di migliorare l'efficienza della rete, la realizzazione di una "scarpata" a ridosso dei terreni agricoli, l'esecuzione di un arginello di separazione in corrispondenza dei confini delle proprietà private adiacenti al bacino di laminazione e rampe di discesa e risalita dallo stesso bacino e la posa puntuale di cordonata prefabbricata in calcestruzzo e nuovi pozzetti di raccolta delle acque dei terreni agricoli.

Al fine di eseguire gli interventi di cui sopra sono necessarie lavorazioni di taglio, fresatura, demolizione della sovrastruttura stradale e successivo ripristino;

- la perizia suppletiva e di variante trova copertura economica nel quadro economico.

Considerata: la realizzazione di lavorazioni con maggiori quantità, l'esecuzione di lavorazioni non preventivate, l'impraticabilità di cambio del contraente per motivi tecnici e di notevoli disguidi, è stata redatta perizia suppletiva e di variante nel rispetto dell'art. 120 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 2023.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

l'anno DUEMILAVENTIQUATTRO (2024) il giorno undici (11) del mese di marzo (03), con il presente atto si conviene quanto segue:

Art. 1. Il sig. Mirco Verno nato a Motta di Livenza (TV) il 13.06.1965

(C.F. VRNMRC65H13F7700), in qualità di legale rappresentante dell'impresa VERNO COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Oderzo (TV), via Callalta, 55 – C.F. e P.I. 00607490935 / 02246180265, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, tutti i lavori suppletivi e di variante di cui alla perizia allegata al presente atto. Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse previste con l'aggiudicazione dell'appalto con determinazione n. 583 del 23.11.2023 e agli stessi prezzi, patti e condizioni nella stessa contenuti, oltre a quelli che si concordano con il presente atto, di cui all'allegato *ED04-V \_ Elenco nuovi prezzi e analisi prezzi*.

Art. 2. L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a Euro 6.914,81, importo che al netto del ribasso d'asta del 0,0000214% ammonta a Euro 6.914,66 + 22% Iva, in aumento rispetto all'importo contrattuale.

Art. 3. Constatato che i lavori oggetto della perizia comprendono lavorazioni non previste nel contratto principale, vengono concordati nuovi prezzi come da verbali di concordamento nuovi prezzi n. 1, di cui all'allegato *ED03-V \_ Verbale di concordamento nuovi prezzi n.1*;

Art. 4. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, era fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 45; per i lavori di perizia non vengono concessi giorni aggiuntivi;

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per la ditta assuntrice dei lavori, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'approvazione di legge.

Art. 5. Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'impresa.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, con l'avvertenza che, mentre è subito impegnativo

per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione di legge.

Ponte di Piave, li 11.03.2024

**L'IMPRESA**

**LA DIREZIONE DEI LAVORI**

**VERNO COSTRUZIONI S.R.L.**

**ing. Fiorenzo Carniel**

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

**arch. Susanna Maset**

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

**VISTO:**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**Ing. Federico Tonel**

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)